

# Abnahmeprotokoll für Erdgas-Installationen mit Pressverbindungssystemen

## Installationskontrolle

der Technischen Betriebe Goldach (TBG)

### Anlagestandort

Strasse/Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: 9403 Goldach

Wohnung: \_\_\_\_\_

Stockwerk: \_\_\_\_\_

### Installationsunternehmen

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Televerbindungen: \_\_\_\_\_

Das oben genannte Installationsunternehmen bestätigt zuhanden der Installationskontrolle der TBG, dass die Installation gemäss dem SVGW-Merkblatt <Erstellen von Installationen mit Pressverbindungssystemen mit einem Betriebsdruck bis 5 bar> (Ausgabe März 2002) erfolgt ist:

1. Die Installation wurde mit einem vom SVGW zugelassenen Pressverbindungssystem ausgeführt.

Name des Systems: \_\_\_\_\_ SVGW-Zulassungsnummer: \_\_\_\_\_

2. Der verantwortliche Installateur, der die Anlage ausgeführt und kontrolliert hat, hat an entsprechenden Verlegekursen des Systemanbieters teilgenommen: (ankreuzen)

3. Angaben zum geprüften Leitungsabschnitt:

- Längen und Nennweiten: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Anzahl Pressverbindungen: \_\_\_\_\_

4. Die ausgeführte Installation
- befindet sich ausschliesslich im Gebäudeinnern (ankreuzen)
  - befindet sich teilweise oder ganz im Freien: (ankreuzen)
  - enthält Mauerdurchführungen: (ankreuzen)
  - wurde teilweise unter Putz verlegt: (ankreuzen)
  - wurde teilweise einbetoniert: (ankreuzen)
  - enthält verpresste Verbindungen, die unter Putz verlegt oder einbetoniert werden mussten: (ankreuzen)
5. Sofern die Installation gemäss Ziffer 4 Mauerdurchführungen enthält, teilweise unter Putz verlegt oder einbetoniert wurde:
- Es wurde abgeklärt, dass das Putzmaterial bzw. die verwendete Betonqualität das System nachweislich nicht angreift: (ankreuzen)
  - Es wurde eine vom Systemlieferanten vorgeschlagene Umhüllung verwendet: (ankreuzen)
6. Mauerdurchbrüche wurden wieder so verschlossen, dass die Brandabschnitte erhalten bleiben: (ankreuzen)
7. Für die Befestigung der Leitungen wurden ausschliesslich Nicht brennbare Rohrhalterungen verwendet: (ankreuzen)
8. Das System wurde in den Potentialausgleich Des Gebäudes einbezogen: (ankreuzen)
9. Es wurden alle Pressverbindungen
- mit einer Dichtheitsprüfung: (ankreuzen)
  - durch visuelle Kontrolle: (ankreuzen)
- daraufhin kontrolliert, ob die Verpressung tatsächlich erfolgt ist.
10. Bei verdeckt liegenden Installationen erfolgte die Kontrolle Vor dem Verputzen / Einbetonieren / Abdecken: (ankreuzen)

Für das Installationsunternehmen: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_